

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-6C, WD-6, WD-7, WD-8

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kund: | Återförsäljare: |
| Besöksadress: | Telefon: |
| Postnr & Ort: | |
| Telefon: | WD-Garantifirma: |
| Igångkörningsfirma: | Telefon: |
| Telefon: | |
| Diskmedelsleverantör: | Slutkundens underskrift: |
| Telefon: | Namnförtydligande: |

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

| C | 6,7,8 | 1: KONTROLLERA |
|---|-------|---|
| | | Vatten och avloppsanslutningar |
| | | Att diskmaskinen står i våg |
| | | Disk- och torkmedel |
| | | Silar och nivåör sitter på plats |
| | | Att överhettningsskydden är nollställda |
| | | 2: Fyllning av maskin |
| | | Slå till huvudbrytaren och eventuella automatsäkringar |
| | | Stäng huven |
| | | Fyll maskinen med vatten enligt manualen |
| | | Lufta huvucylindern (option) enligt manualen |
| | | 3: STARTA MASKINEN |
| | | Kontrollera pumpens rotationsriktning OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren |
| | | Töm maskinen och fyll den igen |
| | | Kontrollera slutsköljningsflödet under fyllningen Anm: Vid rätt flöde fylls maskinen på 2 minuter och 15 sekunder (standardutrustad maskin). Flödet regleras med den inbyggda kulventilen |
| | | 4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN / TERMOSTATER |
| | | <i>Samtliga värden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i> |
| | | Kontrollera temperaturerna |

| C | 6,7,8 | 5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA |
|---|-------|---|
| | | Inget vattenläckage förekommer |
| | | Huvbrytaren fungerar |
| | | Huvautomatiken fungerar (option) |
| | | Autostart funktionen (option) |
| | | Vattentemperaturerna bibehålles |
| | | Diskgodset blir rent |
| | | Diskgodset torkar Anm: Utrustningen för disk- och torkmedel är grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning |
| | | 6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN |
| | | Efterdrag samtliga anslutningar på kontakter och eventuella automatsäkringar |
| | | Alla automatsäkringar sätts i läge till |
| | | Sätt upp den medföljande snabbguiden |
| | | 7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE |
| | | Diskning |
| | | Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet) |
| | | Rekommendation angående årlig service |

SÄND