

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS

| |
|-------------------|
| Maskintyp: |
|-------------------|

| |
|----------------------|
| Maskinnummer: |
|----------------------|

| |
|----------------------------|
| Installationsdatum: |
|----------------------------|

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

| |
|---|
| Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid! |
|---|

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kund: | Återförsäljare: |
| Besöksadress: | Telefon: |
| Postnr & Ort: | |
| Telefon: | WD-Garantifirma: |
| Igångkörningsfirma: | Telefon: |
| Telefon: | |
| Diskmedelsleverantör: | Slutkundens underskrift: |
| Telefon: | Namnförtydligande: |

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

| 1: KONTROLLERA | |
|---|--|
| | Vatten och avloppsanslutningar |
| | Att diskmaskinen står i våg |
| | Disk- och torkmedel |
| | Silar och nivåör sitter på plats |
| | Att överhettningsskydden är nollställda |
| 2: Fyllning av maskin | |
| | Slå till huvudbrytaren och eventuella automatsäkringar |
| | Stäng huven |
| | Fyll maskinen med vatten enligt manualen (Om maskinen ej fylls, kontrollera backventilen som är placerad efter genomströmmaren) |
| | Lufta huvucylindern (option) enligt manualen |
| 3: STARTA MASKINEN | |
| | Kontrollera pumpens rotationsriktning OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren |
| 4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN | |
| | <i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i> |
| | Kontrollera temperaturerna |

| 5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA | |
|---|---|
| | Inget vattenläckage förekommer |
| | Huvbrytaren fungerar |
| | Huvautomatiken fungerar (option) |
| | Autostart funktionen (option) |
| | Vattentemperaturerna bibehålles |
| | Diskgodset blir rent |
| | Diskgodset torkar Anm: Utrustningen för disk- och torkmedel är grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning |
| 6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN | |
| | Efterdrag samtliga anslutningar på kontakter och eventuella automatsäkringar |
| | Alla automatsäkringar sätts i läge till |
| | Sätt upp den medföljande snabbguiden |
| 7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE | |
| | Diskning |
| | Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet) |
| | Rekommendation angående årlig service |

SÄND