

Maskintyp:
Maskinnummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* **SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752**

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens underskrift:
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

1: KONTROLLERA	
	Vatten och avloppsanslutningar
	Att diskmaskinen står i våg
	Stängda luckor ligger i linje
	Anpassning av bänkar, kurva mm
	Disk- och torkmedel
	Nivåröret, avloppstättningen, silar och gardiner sitter på plats
	Dvärgautomater i läge av
	Överhettningsskydden är nollställda
2: Fyllning av maskin	
	Stäng luckorna
	Slå till huvudbrytaren
	Tryck på 0/1 knappen
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen Anm: Det tar mellan 5 och 30 min. att fylla och värma upp systemet. Fyllning av genomströmmare sker automatiskt. Maskinen har fyllnadskontroll av genomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av genomströmmarna om från noll.
	När fyllnadskontrollen är klar slå till dvärgautomaterna till genomströmmarna
3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÅRDEN	
	<i>Samtliga värden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>
	Kontrollera att motorskydds brytare för in- och utmatningstransportörer är korrekt inställda.

4: STARTA MASKINEN	
	Kontrollera överbelastningsbrytaren
	Kontrollera pumparnas rotationsriktningar OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren
5: LÄS MASKINENS IMPULSARM I PÅVERKAT LÄGE	
	Kör maskinen kontinuerligt i 10 min. kontrollera/justera temperaturer och vattenflöden
	Slutsköljning ca 7 l/min. (leveransinställning)
	Återställ impulsbygeln och fotocellen till ursprungsläget
6: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA	
	Inget vattenläckage förekommer
	Luckbrytaren fungerar
	Ändlägesbrytaren fungerar
	Ångutsläppen från maskinen
	Vattentemperaturerna bibehålles
	Diskgodset blir rent
	Diskgodset torkar
7: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN	
	Efterdrag samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer
	Alla automatsäkringar sätts i läge till
	Sätt upp den medföljande snabbguiden
8: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE	
	Diskning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

SÄND