

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

## WD-18CW

**Maskintyp:**

**Maskinnummer:**

**Installationsdatum:**

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

\* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

<b>Kund:</b>	<b>Återförsäljare:</b>
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	<b>WD-Garantifirma:</b>
<b>Igångkörningsfirma:</b>	Telefon:
Telefon:	
<b>Diskmedelsleverantör:</b>	<b>Slutkundens underskrift:</b>
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

1: KONTROLLERA FÖRE START	
	Luft, vatten och avloppsanslutningar
	Maskinen är kopplad med rätt fasföljd
	Överhettningsskydden är återställda
	Rundbordet är rätt injusterat i höjdlid
	Stödrullarna på rundbordet har en frigång på ett par millimeter
	Diskmaskinen står i våg
	Utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten
	Pumpsilar, nivåör och silplan sitter på plats
	<b>För eluppvärmd diskmaskin:</b> Dvärgautomat FU21, FU41 (option) och FU42 är i läge AV
2: START OCH FyllNING AV DISKMASKINEN	
	Starta maskinen
	<b>Kontrollera:</b> Avståndet mellan lägesgivaren för låsarmarna och indikeringsplåten för denna är rätt inställt och att skruven för indikeringsplåten är ordentligt åtdragen
	Kontrollera grindarnas låsfunktion
	Kontrollera pumpens rotationsriktning <b>OBS!</b> Vid fel rotationsriktning skall fäsvändning ske på kontaktorn
	Stäng ridåerna
	Fyll maskinen med vatten
	Slå till FU21, FU41(option) och FU42 när displayen visar "UPPVÄRMNING PÅGÅR"

3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN	
<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>	
	Kontrollera att samtliga börvärden är rätt inställda
	Kontrollera att vattentemperatur (tank, genomströmmare) uppnås enligt inställda börvärden
4: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA	
	Inget vattenläckage förekommer
	<b>För ånguppvärmd diskmaskin:</b> Ångventiler öppnar och stänger
	<b>För ånguppvärmd diskmaskin:</b> Kondensavledare öppnar och stänger
	<b>För ånguppvärmd diskmaskin:</b> Inget läckage av ånga förekommer
	Ridåernas brytare fungerar
	Vattentemperatur bibehålls (tank, genomströmmare)
	Diskgodset blir rent
	Diskgodset torkar (Diskgodset är aldrig helt torrt när det tas ur maskinen men bör torka snabbt efter det tagits ut. I fickor och skrymslen kan vatten ligga kvar. Detta är normalt.)
	Vattenflödet till maskinen är tillräckligt (se manualen) <b>OBS!</b> Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!

**Fortsättning på nästa sida!**

<b>5: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN</b>	
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkringar
	Kontrollera att alla automatsäkringar är i läge TILL
	Sätt upp medföljande snabbguide(r)
<b>6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE</b>	
	Diskning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

**SÄND**