

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-215T, WD-275T

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kund: | Återförsäljare: |
| Besöksadress: | Telefon: |
| Postnr & Ort: | |
| Telefon: | WD-Garantifirma: |
| Igångkörningsfirma: | Telefon: |
| Telefon: | |
| Diskmedelsleverantör: | Slutkundens underskrift: |
| Telefon: | Namnförtydligande: |

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1: KONTROLLERA | | 4: STARTA MASKINEN | |
| | Vatten-, ång- och avloppsanslutningar | | Kontrollera pumparnas rotationsriktningar OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på inkommande matning |
| | Att diskmaskinen står i våg | | Kontrollera funktionen för matningens överbelastningsbrytare |
| | Stängda luckor ligger i linje | 5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA | |
| | Anpassning av eventuell brickedispenser | | Inget vattenläckage förekommer |
| | Disk- och torkmedel | | Luckbrytarna fungerar |
| | Silar, nivåör och gardiner sitter på plats | | Ångutsläpp från maskinen |
| | Dvärgautomater för samtliga värmegrupper i läge av | | Tank och slutsköljningstemperaturerna bibehålles |
| | Att överhettningsskydden är nollställda | | Slutsköljningsflödet är riktigt inställt (2,5 l/min) (leveransinställning) |
| 2: Fyllning av maskin | | | Diskgodset blir rent |
| | Slå till huvudbrytaren och tryck på 0/1 knappen | | Diskgodset torkar |
| | Stäng luckorna | 6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN | |
| | Fyll maskinen med vatten enligt manualen Anm: Fyllning av genomströmmare sker automatiskt med stängda luckor. Maskinen har fyllnadskontroll av genomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av genomströmmarna om från noll. | | Efterdrag samtliga anslutningar på kontaktorer och automatsäkringar |
| | När fyllnadskontrollen är klar och samtliga tankar fyllda, slå till dvärgautomaterna för värmegrupperna | | Kontrollera att alla dvärgautomater och motorskydds-brytare är tillslagna |
| 3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN | | | Sätt upp den medföljande snabbguiden |
| | <i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i> | 7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE | |
| | Kontrollera att motorskydds-brytare för in- och utmatningstransportörer är korrekt inställda. | | Diskning |
| | | | Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet) |
| | | | Rekommendation angående årlig service |

SÄND