

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

**WD-B, WD-40BRE
WD-59CT, WD-66CT**

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* **SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752**

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens underskrift:
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

B	40	59 66	1: KONTROLLERA FÖRE START AV DISKMASKINEN	B	40	59 66	2: Fyllning av DISKMASKINEN
			Vatten- och avloppsanslutningar				Starta diskmaskinen
			Överhettningsskydden är återställda				Kontrollera pumparnas rotationsriktning
			Diskmaskinen är kopplad med rätt fasföljd Anm: Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på kontaktorn				Stäng luckorna
			Diskmaskinen står i våg				Fyll diskmaskinen med vatten
			För eluppvärmd diskmaskin och diskmaskin med uppvärmning med lågtrycksånga (50-140 kPa): Dvärgautomater för tankvärme (FU22 – FU24), genomströmmare (FU41 – FU43) och torkzon (FU31 – FU32) är i läge AV (övriga dvärgautomater ska vara tillslagna)				Kontrollera temperaturen på inkommande - varmvatten och - kallvatten under fyllning (se manualen)
			Utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten				Kontrollera vattenflöde och vattentryck för inkommande varmvatten OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!
			Anpassning av eventuell brickdispenser				Kontrollera att tider för - fyllning av tankar, - uppvärmning av tankar, - diskmedelsblandning hålls (se "Justeringsanvisningar")
			Silar, avloppstätningar, nivåör, gardiner och silplan sitter på plats i diskmaskinen				Slå till dvärgautomaterna för tankvärme, genomströmmare och torkzonsvärme när fyllnadskontrollen av genomströmmarna är klar och uppvärmning av diskmaskinen startar

Fortsättning på nästa sida!

B	40	59 66	3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
<i>Samtliga börvärden är vid leverans inställda enligt medföljande provningsrapport. Dessa inställningar bör användas som utgångspunkt vid justering och inställning av diskmaskinen.</i>			
			Kontrollera att samtliga börvärden är rätt inställda
			Kontrollera att vattentemperatur (i disktankar, genomströmmare) uppnås enligt inställda börvärden
B	40	59 66	4: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA
			Inget vattenläckage förekommer
			För ånguppvärmd diskmaskin: Ångventiler öppnar och stänger
			För ånguppvärmd diskmaskin: Kondensavledare öppnar och stänger
			För ånguppvärmd diskmaskin: Inget läckage av ånga förekommer
			Luckornas brytare fungerar
			Temperatur i <ul style="list-style-type: none"> - disk- och slutsköljningstankar, - genomströmmare - kondensbatteri bibehålls
			Vattennivå i disk- och slutsköljningstankar bibehålls
			Vattenflöde och vattentryck för slutsköljning (kallvatten) OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!
			Inställningen av luftflödet genom maskinen är optimalt justerat
			Eftergångstid för torkzonsfläkt
			Diskgodset blir rent
			Diskgodset torkar
			Överbelastningsbrytaren för diskbandet fungerar
			Samkörning med in- och utmatningsautomatik fungerar

B	40	59 66	5: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN
			Efterdra samtliga anslutningar på kontaktkretser och automatsäkringar
			Kontrollera att alla automatsäkringar är i läge TILL
			Sätt upp medföljande snabbguide(r)
6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE			
			Diskning
			Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
			Rekommendation angående årlig service

SÄND