

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-90 DUO, WD-90GR, WD-100GR

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens underskrift:
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

DUO	90	100	1: KONTROLLERA INNAN START OCH VATTENFYLNING AV DISKMASKINEN	DUO	90	100	2: VATTENFYLNING AV DISKMASKINEN
			Vatten och avloppsanslutningar				Öppna kran(ar) till diskmaskinens vattenanslutning och fyll breaktanken med vatten (ev. option). Lufta tryckstegringspumpen
			Diskmaskinen står i våg				Starta diskmaskinen
			Diskorg/kassett enkelt kan föras i och ur maskinen				Kontrollera pumparnas rotationsriktning OBS! Vid fel rotationsriktning ska fäsvändning ske på anslutningen för inkommande elkabel
			Utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten				Fyll maskinen med vatten
			Silar, silplan, täckplåtar och nivåör sitter på plats				Slå till dvärgautomaterna FU21 och FU42 när genomströmmare och tank är vattenfyllda
			Rätt mängd granulat finns i maskinen				Lufta huvvcylindern
			Överhettningsskydden är återställda				3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
			Dvärgautomat FU21 och FU42 är i läge AV				<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>
			Att QM17 är tillslagen				Kontrollera att samtliga börvärden är rätt inställda
							Kontrollera att vattentemperaturer (tank, genomströmmare m.m.) enligt inställda börvärden uppnås

Fortsättning på nästa sida!

DUO	90	100	4: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA
			Inget vattenläckage förekommer
			Huvens/luckans/luckornas brytare fungerar
			Huvautomatiken fungerar
			Klämskydd fungerar
			Vattentemperaturen bibehålles
			Diskgodset blir rent
			Diskgodset torkar
			Vattenflödet till diskmaskinen är tillräckligt (se manualen) OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket på inkommande vatten är för lågt!
			Motorskydds brytarnas inställning mot elschema
			5: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN
			Efterdra samtliga anslutningar på kontaktorer och automatsäkringar
			Kontrollera att alla automatsäkringar är i läge TILL
			Sätt upp medföljande snabbguide(r)
			6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
			Diskning
			Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
			Rekommendation angående årlig service
			Wexiödisk's originalgranulat måste användas (garantivillkor)

SÄND