

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

# WD-PRM6, WD-PRM7

<b>Maskintyp:</b>
-------------------

<b>Maskinnummer:</b>
----------------------

<b>Installationsdatum:</b>
----------------------------

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

\* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!
---

<b>Kund:</b>	<b>Återförsäljare:</b>
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	<b>WD-Garantifirma:</b>
<b>Igångkörningsfirma:</b>	Telefon:
Telefon:	
<b>Diskmedelsleverantör:</b>	<b>Slutkundens underskrift:</b>
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

1: KONTROLLERA	
	Vatten och avloppsanslutningar
	Att diskmaskinen står i våg
	Att silar sitter på plats
	Tömningsspaken är stängd
2: Fyllning av maskin	
<b>OBS!</b> Den sammankopplade huvdiskmaskinen skall vara uppstartad	
	Tryck på 0/1 knappen
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen
3: STARTA MASKINEN	
	Kontrollera pumpens rotationsriktning <b>OBS!</b> Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren
4: KÖR ETT ANTAL KORGAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA	
	Inget vattenläckage förekommer
	Huvbrytaren fungerar
	Huvautomatiken fungerar (option)
	Autostartfunktionen fungerar (option)
5: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN	
	Efterdrag samtliga anslutningar på kontakter och eventuella automatsäkringar
	Alla automatsäkringar sätts i läge till
	Sätt upp den medföljande snabbguiden

6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE	
	Avspolning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

**SÄND**