

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

## WD-12S

**Maskintyp:**

**Maskinnummer:**

**Installationsdatum:**

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

\* *SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752*

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

<b>Kund:</b>	<b>Återförsäljare:</b>
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	<b>WD-Garantifirma:</b>
<b>Igångkörningsfirma:</b>	Telefon:
Telefon:	
<b>Diskmedelsleverantör:</b>	<b>Slutkundens underskrift:</b>
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

<b>1: KONTROLLERA</b>		<b>5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA</b>	
	Vatten och avloppsanslutningar		Inget vattenläckage förekommer
	Att diskmaskinen står i våg		Den automatiska huvlyftens klämskydd fungerar
	Disk- och torkmedel		Vattentemperaturerna bibehålls
	Silar, silplan och nivåör sitter på plats		Diskgodset blir rent <b>Anm:</b> Då maskinen är utrustad med diskmedelsdosering är denna grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning
	Att överhettningsskydden är nollställda		Diskgodset torkar <b>Anm:</b> Utrustningen för torkmedel är grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning
	Att luftningen av tryckstegringspumpen är utförd	<b>6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED ARBETSBRYTAREN</b>	
<b>2: FYLLNING AV MASKIN</b>			Efterdra samtliga anslutningar på kontaktorer och eventuella automatsäkringar
	Slå till arbetsbrytaren och eventuella automatsäkringar		Alla automatsäkringar sätts i läge till
	Tryck på maskinens ON/OFF knapp		Sätt upp den medföljande snabbguiden
	Stäng huven	<b>7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE</b>	
	Lufta tryckstegringspumpen		Diskning
	Lufta huvlyftcylindern		Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen		Rekommendation angående årlig service
	Lufta huvlyftcylindern		
<b>3: STARTA MASKINEN</b>			
	Kontrollera pumpens rotationsriktning <b>OBS!</b> Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den läsbara arbetsbrytaren		
	Töm maskinen och fyll den igen		
	Kontrollera slutskölningsflödet under fyllningen		
<b>4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN</b>			
	<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>		
	Kontrollera temperaturerna		

**SÄND**