

IGÅNGKÖRNINGS PROTOKOLL

WD-151E – WD-421E
WD-153 – WD-423

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.
* *SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752*

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens underskrift:
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

<p>1: KONTROLLERA</p> <p>Vatten-, ång- och avloppsanslutningar</p> <p>Att diskmaskinen står i våg</p> <p>Stängda luckor ligger i linje</p> <p>Anpassning av bänkar, kurva mm</p> <p>Disk- och torkmedel</p> <p>Silar, nivåör, silplan och gardiner sitter på plats</p> <p>Dvärgautomater för samtliga värmegrupper i läge av</p> <p>Överhettningsskydden är nollställda</p> <p>2: Fyllning av maskin</p> <p>Stäng luckorna</p> <p>Slå till huvudbrytaren och tryck på 0/1 knappen</p> <p>Fyll maskinen med vatten enligt manualen Anm: Det tar ca 10 min. att fylla systemet. Fyllning av genomströmmare sker automatiskt med stängda luckor. Maskinen har fyllnadskontroll av genomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av genomströmmarna om från noll.</p> <p>När fyllnadskontrollen är klar slå till dvärgautomaterna för värmegrupperna</p> <p>3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN</p> <p><i>Samtliga värden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i></p> <p>Kontrollera att motorskydds brytare för in- och utmatningstransportörer är korrekt inställda.</p> <p>4: STARTA MASKINEN</p> <p>Kontrollera pumparnas rotationsriktningar OBS! Vid fel rotationsriktning skall fäsvändning ske på inkommande matning</p> <p>Kontrollera funktionen hos matningsvaggans överbelastningsbrytare</p>	<p>5: LÅS MASKINENS IMPULSARM OCH FOTOCELL I PÅVERKAT LÄGE</p> <p>Kör maskinen kontinuerligt i 10 min. kontrollera/justera temperaturer och vattenflöden</p> <p>Slutsköljning (enligt tabell i manualen)</p> <p>Mellansköljning (enligt tabell i manualen)</p> <p>Förspolning (enligt tabell i manualen)</p> <p>6: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA</p> <p>Korgen stannar i rätt läge efter fotocellen</p> <p>Inget vattenläckage förekommer</p> <p>Luckbrytaren fungerar</p> <p>Ändlagesbrytaren fungerar</p> <p>Ångutsläppen från maskinen</p> <p>Vattentemperaturerna bibehålles</p> <p>Diskgodset blir rent</p> <p>Diskgodset torkar</p> <p>7: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN</p> <p>Efterdrag samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer</p> <p>Kontrollera att alla dvärgautomater och motorskydds brytare är tillslagna</p> <p>Sätt upp den medföljande snabbguiden</p> <p>8: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE</p> <p>Diskning</p> <p>Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)</p> <p>Rekommendation angående årlig service</p>
--	---

SÄND