

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-12

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens underskrift:
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

1: KONTROLLERA	
	Vatten och avloppsanslutningar
	Att diskmaskinen står i våg
	Disk- och torkmedel
	Silar, silplan och nivåör sitter på plats
	Att överhettningsskydden är nollställda
	Att luftningen av tryckstegringspumpen är utförd
2: Fyllning av maskin	
	Slå till huvudbrytaren och eventuella automatsäkringar
	Stäng huven
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen
	Lufta huvucylindern enligt manualen
3: STARTA MASKINEN	
	Kontrollera pumpens rotationsriktning OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren
	Töm maskinen och fyll den igen
	Kontrollera slutskölningsflödet under fyllningen
4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN	
<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>	
	Eftergångstiden på tryckstegringspumpen
	Kontrollera temperaturerna

5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA	
	Inget vattenläckage förekommer
	Den automatiska huvvlyftens klämskydd fungerar
	Vattentemperaturerna bibehålles
	Diskgodset blir rent
	Diskgodset torkar Anm: Utrustningen för torkmedel är grovinställd på fabrik, kontakta diskmedelsleverantören för en noggrannare inställning
6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN	
	Efterdrag samtliga anslutningar på kontaktorer och eventuella automatsäkringar
	Alla automatsäkringar sätts i läge till
	Sätt upp den medföljande snabbguiden
7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE	
	Diskning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

SÄND