Liite 1 - **Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä päätettyjen perusväylänpidon hankkeiden toimeenpanon kohdekohtainen tilannekatsaus**

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
1	LAP	Mt 950, Sallan kansallispuiston Hautajärventien ylitys	200 000	ELY-keskus rakennuttaa kohteen ja se rakennetaan vuonna 2025. Sallan kunta on saanut rakentamiseen EAKR-rahoituksen ja jakovararahoitus on osa hankkeen omarahoitusosuutta.
2	UUD	Kiipulantie 13837, 2 km	190 000	Paikkausurakka toteutetaan kesällä 2024 täsmäkorjauksia 2 km:n matkalle (paaluväli 4000-6000).
3	UUD	Mt 4142, Urheiluopistontie, 5,3 km	420 000	Pyritään toteuttamaan 2024, kilpailutus 5/2024. Kevennetty suunnitelmaa vastaamaan osoitettua rahoitusta.
4	UUD	Nikkilä—Söderkulla kevyen liikenteen väylän suunnittelu	200 000	Suunnittelu aloitetaan 2024. Hankintapäätös tehty. Kustannukset jakautuvat valtion ja kunnan kesken 50/50.
5	VÄYLÄ	Pyöräpysäköinnin lisäkapasiteettiin pääradan juna-asemilla Helsingissä	150 000	Kahdesta kohteesta tehdään lisäselvitystä Traficomin ja Helsingin kaupungin kanssa ja valitaan yksi toteutettavaksi yhteisrahoituksena. Toteutuskohde valitaan kesän tai alkusyksyn aikana, sen jälkeen laaditaan aiesopimus kaupungin kanssa. Traficom on myöntänyt myös valtionavustusta pyöräpysäköintiin viime vuosina, käyty kokonaisuutta läpi avustusten suhteen.
6	PIR	Valkeakoski—Kangasalantie 310, 5 km	500 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 24, pituus 4,2 km.
7	VÄYLÄ	Harjavallan ratapihalaajennus, ratasuunnitelman laatimisen aloittaminen	400 000	Ratasuunnitelma on käynnistymässä kesäkuussa kuulutuksella ja suunnittelun yhteishankesopimusten laadinnalla. Suunnittelun hankinta on kesän 2024 aikana. Suunnittelu käynnistyy elokuussa ja kestää 2025 loppuun saakka. Hankkeen rakentamisvaiheen käynnistämisestä ei ole päätöksiä
8	VAR	Vt 12, tievalaistuksen uudistaminen ja täydentäminen Rauma—Lappi- ja Huittinen—Sastamala-väleillä	1 000 000	Työ käynnissä, valmistuu v. 2024 lopussa
9	POP/EPO /VAR/PIR /Väylä	Vt 8, Älyväylä erikoiskuljetusten seurantapilotoinnin käynnistäminen	190 000	Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on saada seurantatietoa erikoiskuljetuksista sekä samalla kehittää tiedonvälitystä kuljetusyrittäjille tiestöllä edessä olevista ongelmista (esim. onnettomuus, tie poikki). Pilotoinnin sisältöä on selvitetty yhteistyössä ELY-keskusten, Väyläviraston ja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa. Tarkemman sisällön suunnittelu ja toteutustavan selvittäminen jatkuvat edelleen. Ennen pilotoinnin käynnistämistä on vielä varmistettava muun muassa eri organisaatioiden lakisääteiset roolit ja tehtävät sekä tietosuojakysymykset. Pilotoinnin projektisuunnitelma on tarkoitus valmistella kesä - syyskaudella 2024.
10	VAR	Mt 12157, Häppiläntie asfaltointi, 8,2 km	800 000	Kilpailutus touko-kesäkuun päällystysurakassa, toteutus kesällä 2024

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
11	VAR	Mt 2555, Aurajoen matkailutien päällystys välillä Vt 9—Kt 41	800 000	Päällystettävä osuus koskee teitä mt 12447 ja mt 2255 välillä vt 9- kt 41. Mt 12447 on jo kilpailutettu ja Mt 2255 osuus kilpailutetaan kesäkuun päällystysurakassa. Toteutus kesällä 2024.
12	UUD	Kaukolantie 13595, soratien ojitus ja sorastus	100 000	Työn suunnittelu (ojitus, sorastus) on käynnissä, pyritään toteuttamaan 2024
13	POS	Vt 6, Honkavaara—Onkamo tiesuunnitelman laatiminen	550 000	V. 2024 laaditaan toimenpideselvitys, tiesuunnittelu v. 2025–2026
14	KAS	Mt 14822, Pajarilantie soratien kunnostus	150 000	Toteutetaan syksyllä 2024
15	POS	Vt 27, yhdistetyn kevyen liikenteen väylän rakentaminen alikulkuväylineen välille Rantakylä—Hingunniemi, Kiuruvesi	1 150 000	V. 2024 päivitetään toimenpideselvitys ja käynnistetään tiesuunnittelu. Rakentaminen v. 2026 (kaupungin osuus 50 %).
16	POS	Pielavedentien (Mt 564) ja Sahatien liittymän parantaminen, Iisalmi	1 100 000	Tie- ja rakentamissuunnitelmat laaditaan 2024–2025, rakentaminen alustavasti v. 2026. Rakentamisen tarvitaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta (EAKR ja/tai kaupunki)
17	KES	Kt 58, keskustan risteyshanke kaupungin kanssa yhteisenä 50 %, Keuruu	800 000	Hanke on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä yhteisrahoitushankkeena Keuruun kaupungin kanssa. Valmistuu 2024 aikana.
18	UUD	Mt 11225, Siikalantie—Hunsalantie, 10,9 km asfaltointi ja Rautakoskentie 2832—Pilpalantie risteysalue	1 200 000	Pyritään toteuttamaan 2024, kilpailutus 5/2024 (tien rakenteen kunnostus ja uudelleen päällystäminen)
19	LAP	Vt 4, Rovaniemen lentokentän liittymän liikennevaloratkaisut	500 000	Toteutusurakka on kilpailutettu ja rakentaminen on alkanut. Valmistuu vuonna 2024. Fintraffic maksaa liikennevalolaitteet ja ne toteutetaan samassa ELYn urakassa.
20	UUD	Mt 14133, Salonsaarentie, 5,8 km asfaltointi	600 000	Pyritään toteuttamaan 2024, kilpailutus 5/2024. Kevennetty suunnitelmaa vastaamaan osoitettua rahoitusta.
21	UUD	Lammintie 2951, 11,6 km asfaltointi	1 000 000	Pyritään toteuttamaan 2024, kilpailutus 5/2024. Kevennetty suunnitelmaa vastaamaan 1 M€ osoitettua rahoitusta ja lyhennetään kohdetta toteuttamalla 6,5 km alkuperäisen 11,6 km sijaan.

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
22	UUD	Vojakkalantie 2824, 2,7 km Kt 54—lentokentän risteys asfaltointi	255 000	Pyritään toteuttamaan 2024, kilpailutus 5/2024
23	UUD	Jokimaantie 13849, 3 km asfaltointi	290 000	Päällystämisen kustannusarvio rakenteen parantamisineen on noin 600 000 €, kilpailutetaan 5/2024 toimenpiteiltään 290 000 € budjettiin sopivaksi. Rahoitus riittää vain n. 550 m päällystämiseen, loppuosalle sorakulutuskerros (n. 2,65 km)
24	EPO	Roikola—Krekilä 18073 tien perusparannuksen jatkaminen	110 000	Kaupunki hoitaa toteutuksen 2024 ja ELY-keskus maksaa osuutensa. Parannettavaa ja päällystettävää osuutta on jäljellä n. 2,5 km, joka kunnostetaan. Rahoituksella saadaan parannettua tietä n. 1 km. Kunta vastaa lopuista kustannuksista. Soratie parannetaan päällystetyksi tieksi.
25	EPO	Mt 17969, Holm—Sämskar, 2 km parantaminen	240 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 32 (päällysteen uusiminen)
26	EPO	Furuholmantien ja Larsmovägen 749 risteyksen liikenneympyräsuunnittelu	200 000	Tiesuunnittelu on alkamassa ja kunnan kanssa on tehty sopimus siitä, että kunta rahoittaa valtion rahoituksen ylittävät suunnittelukustannukset.
27	EPO	Lakaniementie—Pyhälahdentie 7421 parantaminen, Vimpeli ja Alajärvi	600 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 32 (päällysteen uusiminen), jakovararahoituksen lisäksi käytetään v. 2024 saatua korjausvelan purkamiseen osoitettua rahoitusta.
28	EPO	Yhdystie 7520 Perho—Kinnula soratien parantaminen	220 000	ELY-keskus on ehdottanut, että käytetään rahoitus tien parantamiseen muutaman kilometrin pituudelta jo olemassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti. Kunnilta ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliitolta odotetaan vielä näkemystä. Jos edetään ehdotuksen mukaisesti, v. 2024 tehdään ainakin maa-alueiden haltuunotto.
29	EPO	Uudenkaarlepyyn Vexalantien ja Monäsintien osittainen kunnostaminen	430 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 23. Rahoitus jakautuu molemmille teille. Päällysteen uusiminen n. 4 km:n matkalle, rahoitetaan lisäksi korjausvelkarahoituksella.
30	UUD	Kantatie 51 ja Bollstantin risteyksen parantaminen, Inkoo	500 000	Suunnittelu käynnissä. Kilpailutetaan syksyllä 2024, toteutus 2025. Kunta osallistuu hankkeeseen liittyvään uuteen yksityislinjaukseen, jonka kunta kilpailuttaa erikseen.
31	UUD	katuvalaistuksen jatkaminen Siuntion kirkonkylän ja kantatien 51 välillä	90 000	Toteutus 2024. Hankintapäätös tehty.

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
32	UUD	Pernajantie 1581 välillä Mt 170 Hagabölen tienhaara ja Pernajan kirkko, korjaaminen ja parantaminen	125 000	Paikkausurakka toteutetaan kesällä 2024, tehdään myönnetyllä summalla. Tarkastellaan maastossa täsmäpäällystyksiä, koska rahoitus ei riitä koko tien päällystämiseen.
33	UUD	Paipisvägen 11701, korjauksia	100 000	Paikkausurakka toteutetaan kesällä 2024. Tarkastellaan huonot osuudet ja parannetaan joko yhtäjaksoisesti pidempi osuus tai pahimmat kohdat.
34	VÄYLÄ	Vaasan radan sähköistämisen esisuunnitelma välillä Vaasan keskusta— Vaskiluodon satama	100 000	Esisuunnitelma kilpailutetaan 6–8/2024 ja tavoitteena on sen valmistuminen vuoden 2024 loppuun mennessä
35	EPO	Henriksdalsvägen 1—620, 64460	170 000	Pyritään toteuttamaan hoitourakan yhteydessä 2024 (soratien kunnostus noin 6 km)
36	EPO	Mt 7450 Lillby—Lappfors (Purmovägen)	250 000	Pyritään toteuttamaan hoitourakan yhteydessä 2024 (soratien kunnostus noin 3–5 km). Tarjouksia ei olla vielä saatu, hintataso vaikuttaa lopulliseen parantamisen pituuteen.
37	EPO	Söderfjärdintie 17663 Sundom—Sundomin saaristotien korjaukset	200 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa (päällysteen korjaus n. 1,5 km)
38	EPO	Norrnäsvägen—Nixmossen lv 172239 korjaukset	200 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa (päällysteen korjaus n. 1,5 km)
39	VÄYLÄ	Molpehällornan ja Molpeströmmenin välisen valtion väyläosuuden syventäminen ja leventäminen, suunnittelu	100 000	Tutkimussuunnitelma tehty. Selvitettävänä, pystyvätkö toimittajat tekemään erityisluotausta tällä avovesikaudella, MBES-luotausten tilaaminen käynnissä. Suunnittelun eteneminen arvioidaan tutkimusten jälkeen.
40	EPO	Mt 718, Vöråvägen Aitsorkullen—Karvsor korjaukset	300 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 27–28. Päällystettä uusitaan noin 7 km matkalla, josta kolmasosa jakovararahaa, loppu korjausvelkarahoitusta.
41	VAR	Mt 180, kevyen liikenteen väylän osittainen rakentaminen välille Ernholmantie—Prostvikin kylätie	400 000	Tiesuunnitelma odotetaan saatavan lainvoimaiseksi kesäkuussa 2024, rakentamisesta osa saattaa jäädä vuodelle 2025. Urakan kilpailutus aloitetaan kesäkuussa 2024.
42	UUD	Vt 25, liikenneturvallisuuden parantaminen liittymäjärjestelyin välillä Vanha Rannikkotie—Tammisaarentie	500 000	Raaseporin kaupunki toteuttaa. Suunnitelma valmistuu arviolta alkusyksystä 2024. Kohteen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2024.

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
43	UUD	Mt 11227, Överbyntie, tieosa 2	340 000	Toteutuu kesällä 2024 alustavasti viikolla 27. Lyhenee hieman Kirkkonummen päästä (n. 500 m), koska kunta ottaa kaduksi ja toteuttaa toimenpiteitä.
44	UUD	Mt 148 Kulloo—Box välillä Mt 170—Lähdetie rakennussuunnitelman loppuunsaattaminen	100 000	Tiesuunnitelma nähtäville 5/2024. Rakennussuunnitelmatarjous pohjatutkimuksineen 170 000 €. Käytetään myös tiesuunnitelmasta (jakovara 2022) säästynyttä rahaa. Rakennussuunnitelma valmistuu 2024.
45	UUD	Mt 1583, Atomvägen—Skärgårdsvägen tiesuunnitelma	255 000	Suunnittelu aloitettu, valmistuu 2025, yhteisrahoitus Loviisan kaupungin kanssa
46	UUD	Voolahdentie 11859, Voolahti—Tirmontie parantaminen	175 000	Paikkausurakka toteuttaa korjauksia myönnetyllä summalla kesällä 2024. Tarkka sijainti ja korjausten pituus täsmentyvät vielä.
47	LAP	Mt 923, Sompujärvi—Lehmikumpu soratien parantaminen	640 000	Urakka on kilpailutettu ja toteutetaan vuonna 2024. Soratietä parannetaan soratienä. Kohteessa parannetaan mm. kantavuutta ja kuivatusta.
48	POP	Vt 20, Taipaleenharju kevyen liikenteen väylä	500 000	Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hanke on kilpailutettu ja urakoitsija valittu.
49	POP	Mt 7702, Rinnetie—kirkko kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteutus	1 000 000	Suunnittelu on käynnistynyt ja valmistuu 2025, toteutus 2025. Väylän pituus noin 2 km
50	POP	Mt 899, Pekkiläntie—Naapurivaara kevyen liikenteen väylä	700 000	Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hanke on kilpailutettu ja urakoitsija valittu.
51	KES	7 liikenneturvakohdetta ja 3 liitäntäpysäköintiä, Joutsa, Jämsä, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Pihtipudas ja Saarijärvi	300 000	Kohteita toteutetaan päällystysurakoiden yhteydessä kesän aikana ja ne valmistuvat 2024. Työt ovat käynnissä.
52	EPO	Pt 17290, Luopajärven Ojajärven paikallistien korjaus ja päällystäminen Vt 19—Tukevanmäentie	250 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 30 (noin 2 km päällystäminen).
53	POS	Mulonsalontie 15692 parantaminen, Joensuu	500 000	Jakovararahoituksella kunnostetaan tien alkuosan päällyste (940 m) sekä parannetaan päällystetyksi tieksi 1,8 km pituinen soratieosuus Reijolasta Soraspurontien liittymään. Suunnittelu 2024, toteutus 2025.

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
54	POS	Mt 569, Juankoskentie parantaminen	250 000	Toteutus v. 2024 (päällysteen korjausta). Jakovararahoituksen lisäksi käytetään n. 100 000 € ELYn perusrahoitusta, jotta tie saadaan kunnostettua tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.
55	POS	Mt 15226 Otto Mannisen tie, vanhainkoti—keskusta-välisen kevyen liikenteen väylän asfaltointi	280 000	Suunnittelu 2024, toteutus alustavasti v. 2025.
56	POS	Vt 14, Ensolan liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen	400 000	Rakentamissuunnitelma laaditaan 2024, rakentaminen 2025.
57	KAS	Vt 6, Utti—Häkämäki liikenneturvallisuuden parantaminen	1 000 000	Rakennussuunnitelman tekeminen on käynnissä, toteutus kilpailutetaan loppuvuodesta ja toteutus v. 2025
58	KAS	Mt 14928, Änkiläntie—Pitkäjärventie kevyen liikenteen väylän rakentaminen	1 750 000	Rakennussuunnitelman tekeminen on käynnissä, toteutus kilpailutetaan loppuvuodesta ja toteutus v. 2025
59	UUD	Vt 24, Ahtialantien rampin liikennevalot ja Vt 24:n saarekkeet	400 000	Kilpailutus on käynnissä, hankintapäätös tehdään 8/2024. Hankkeen rakentaminen 8–11/2024.
60	VAR	Mt 13215, Knuutilantien uudelleen päällystäminen	100 000	Kilpailutus touko-kesäkuussa päällystysurakassa, toteutus kesällä 2024
61	VÄYLÄ	Pori—Parkano—Haapamäki-junaratahankkeen tarveselvitys	180 000	Työ on alkamassa kesällä/ alkusyksyllä 2024. Selvitys tehdään kaksiosaisena: 1. Liikenteellinen tarkastelu ja 2. Tekninen selvitys. Liikenteellisessä tarkastelussa tutkitaan radan liikenteellistä roolia osana valtakunnallista liikennejärjestelmää. Teknisessä selvityksessä tutkitaan käyttöönoton edellytyksiä infran ja maankäytön osalta ja tehdään arvio käyttöönoton kustannuksista. Selvitykset valmistuvat vuonna 2025.
62	PIR	Vt 12, Teiskontie jalankulun ja pyöräilyn väylä Jaakonmäenkatu—Alasjärvi	700 000	Tarjoukset on saatu. Rahoitus ei riitä koko toteutukseen, valtion lisärahoitustarve n. 200.000–400.000 euroa riippuen kaupungin sitoutumisesta lisäkustannuksiin. Työt alkavat kesäkuussa, mutta jakautuvat vesihuoltotöiden vuoksi kahdelle vuodelle, joten kustannusylitys kohdistunee vuodelle 2025.
63	VAR	Mt 189, Saariston rengastie, alikulku Virventien kohdalle, Naantali	200 000	Työt käynnissä. Naantalin kaupunki vastaa pääosin hankkeen kustannuksista ja rakennuttamisesta. Maantien osuudet saadaan valmiiksi syksyllä 2024.
64	POS	Mt 582, Varpaisjärvi—Lapinlahti parantaminen	400 000	Suunnittelu 2024, toteutus 2025. Lisärahoitustarve tämän hetken arvion mukaan noin 2,8 milj. euroa, jotta kohde pystytään toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa.
65	EPO	tievalaistuksen uusiminen, Kaustinen, Veteli, Toholampi, Kannus ja Perho	220 000	Toteutetaan valaistusurakassa 2024

Nro	ELY	Kohde	Määräraha	Tilanne 5/2024
66	VAR	Mt 1835, Suomenkulmantie parantaminen	100 000	Sisällytetään VAR-ELY pienet korjaukset -urakkaan, tällä rahalla tehdään täsmäkohteissa massanvaihtoja. Toteutus kesällä 2024.
67	EPO	Västerhankmovägen 17819 parantaminen	100 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikolla 33 rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa (noin 1 km)
68	VAR	Mt 2170, Eurajoki—Nakkila asfaltointi kuntaraja—Nakkila	860 000	Kilpailutus käynnissä touko-kesäkuun päällystysurakassa, toteutus kesällä 2024
69	EPO	tievalaistuksen uusiminen, Kauhava, Ähtäri ja Alajärvi	220 000	Toteutetaan valaistusurakassa 2024
70	UUD	Störvikintie ja Vt 51 risteyksen suunnittelu	125 000	Toimenpideselvitys on käynnissä ja valmistuu 2024. Rahat riittänevät seuraavaan vaiheeseen eli rakentamissuunnitelmaan. Rakennussuunnitelmaa ei ole vielä tilattu, valmis arviolta 03/2025. Kunta osallistuu.
71	POP	Mt 18189, Savelantien korjaaminen, Ylivieska	600 000	Toteutuu kesällä 2024 päällystysurakassa alustavasti viikoilla 35–37 (päällysteen uusiminen, kohteen pituus noin 2,7 km). Jakovararahoitus ylittyy arviolta 240 000 €, ylitys katetaan korjausvelan purkamiseen osoitetusta lisärahoituksesta.
72	UUD	Labbyvägen 11915 Bäckby—Hommansby parantaminen	100 000	Toteutus 2024 hoito-/paikkausurakoissa, mutta ei ole vielä edistetty. Tähän kohteeseen tarvitaan esityksen tehneen ohjausta toimenpiteiden kohdistamiseen.
73	POP	Vt 4 Haurunkylän liittymän suunnittelu	70 000	Suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä kunnan kanssa ja suunnitelma valmistuu 2025. Jakovararahoitus on valtion osuus suunnittelusta.
74	EPO	Kantatien 66 ja seututien 697 liittymän suunnittelu	200 000	Liittymän porrastamisen ja kanavoinnin suunnittelu aloitetaan vuonna 2024. Ensin tehdään alustava selvitys suunnitelmaratkaisusta, minkä jälkeen tehdään tiesuunnitelma. Aikataulu on vielä avoin, todennäköisesti valmis v. 2025 aikana.
75	UUD	Mt 2955 Hollolan risteysjärjestely	500 000	Hollolan kaupunki rakennuttaa kohteen laatimansa katusuunnitelman pohjalta vuonna 2025. Jakovararahoitus on valtion rahoitusosuus hankkeessa.
	YHT		30 895 000	