Liite 1. Vuoden 2025 talousarvion perusväylänpidon lisäykset, tilannekatsaus

Väylän	ELY	Kunta	Kohde	Määräraha	Tilanne 3/2025
tie	UUD	Raasepori	Vt 25 tievalaistuksen täydentäminen välillä Mt 1050 Vanha Rannikkotie—Leppi	330 000	Toimenpide yhteensovitetaan tiesuunnitelman Vt25 Langansböle-Västerbacka kanssa, toteutus 2025.
tie	UUD	Siuntio	Kaapelintien ja kantatie 51:n liittymän suunnittelu	70 000	Saadulla rahoituksella tehdään esisuunnitelma v. 2025
tie	UUD	Inkoo	Mt 11129 Tähteläntien ja kantatie 51:n liittymän suunnittelu	70 000	Myönnetty rahoitus ei riitä rakennussuunnitelmaan (kustannusarvio 200-250.000€). Kunnalla ei ole mahdollisuutta rahoittaa hanketta v. 2025, arvioidaan uudelleen v. 2026.
tie	VAR	Säkylä	Mt 12703 Vanhakyläntien parantamiseen ja uudelleen päällystämiseen	500 000	Sisältyy urakkaan, joka lähtee kilpailutukseen toukokuun 2025 alussa. Kohde toteutetaan vuoden 2025 aikana.
tie	VAR	Pori	Vt 11—Vt 2 eritasoliittymän liikennevalojen suunnitteluun	100 000	Rakentamissuunnitelma tehdään vuoden 2025 aikana.
tie	UUD	Porvoo	Mt 11861 Ylikentie, päällysteen uusiminen osuudella Örnvikintie—Hissunkissuntie ja Bosgårdintien liittymän tiemutkan parantaminen	400 000	Kohde on kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	EPO	Maalahti	Mt 6780 Petalaxvägen päällystäminen huonokuntoisimmalla osuudella	380 000	Kohde on mukana vuoden 2025 päällystysohjelmassa. Päällystetään noin 4 km osuus.
tie	UUD	Vantaa	Vt 4 Metsola—Jokivarsi melusuojauksen suunnittelun aloittamiseen	100 000	Asia on valmistelussa, Vantaan kaupunki kytketään mukaan. Suunnittelu käynnistetään v. 2025 aikana.
tie	EPO	Kokkola	Yhdystie 7715 Leskelä—Lohtaja 3 km peruskorjaukseen	300 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	POS	Mikkeli	Kt 72 Hiirolan maantietukikohta päällystys ns. Hiirolan varalaskupaikka	350 000	Toteutus vuonna 2025
tie	VAR	Kaarina	E18 ja Vt 1 Makarlan levähdysalue ja rekkaparkki Kaarinassa	700 000	Urakka lähtee kilpailutukseen maaliskuun 2025 aikana. Kohde rakennetaan pääosin kesän 2025 aikana ja tavoitteena on, että se on toteutettu kokonaan vuoden 2025 aikana.
tie	LAP	Tornio	Mt 9271 Arpela—Sattajärvi päällysteen uusiminen	900 000	Toteutetaan vuoden 2025 päällystysurakassa, jonka kilpailutus on käynnissä.
tie	PIR	Valkeakoski	Mt 310 Valkeakoski—Kangasala päällystämisen jatkamiseen	200 000	Toteutetaan päällystysurakassa 2025. Tämä rahoitus riittänee noin 1,5 km:n päällystämiseen. Loppu huonommasta osuudesta korjataan korjausvelan purkamiseen osoitetulla lisärahoituksella.
tie	EPO	Kurikka	Kurikan Jurvan Rannankyläntien 1,5 km päällystämiseen yhteishankkeena kunnan kanssa	200 000	Toteutettavat oimenpiteet selvitetään yhdessä Kurikan kaupungin kanssa vuoden 2025 aikana.

tie	PIR	Akaa	Akaan kaupungin opastusten uudistamiseen yhteishankkeena kaupungin kanssa	150 000	Akaan kaupunki on tehnyt rahoituspäätöksen omasta osuudestaan. Hanke on tarkoitus toteuttaa 1. vaiheen osalta vuonna 2025. Riskinä on kilpailutuksen kautta saatava kokonaisuuden hinta ja varatun rahoituksen riittävyys, joten 1. vaiheen toimenpiteitä voidaan joutua siirtämään toiseen vaiheeseen.
tie	UUD	Janakkala	Mt 13838 Viralantie noin 3 km Vt 3 lähtien	450 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	UUD	Kirkkonummi	11231 Kylmäläntien kunnostukseen	500 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
rata	VÄYLÄ	Harjavalta	Harjavallan ratapihan suunnittelun jatkoon	200 000	Ratasuunnittelun kilpailutus käynnissä, suunnittelu aloitetaan v. 2025 aikana. Tavoitteena, että hallinnollinen suunnitelma on hyväksyttävissä v. 2026.
tie	KES	Saarijärvi	Vt 13 valaistuksen parantaminen, Saarijärvi	400 000	Hanke kilpailutetaan kevällä 2025 ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.
tie	LAP	Ranua	Mt 941 Ranua—Pitkäperä päällystäminen	400 000	Toteutetaan vuoden 2025 päällystysurakassa, jonka kilpailutus on käynnissä.
tie	VAR	Nakkila	Vt 2 Nakkilan eritasoliittymän Helsingin suunnan ramppien parantaminen	700 000	Rakennussuunnitelmaa viimeistellään parhaillaan. Simpukoiden siirtotarvetta selvitetään. Urakka kilpailutetaan huhtikuussa. Työt alkavat kesän 2025 aikana ja urakka valmistuu kesällä 2026 .
tie	UUD	Janakkala	Mt 13845 Lastuvuorentie, 2 km päällystäminen	300 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	PIR	Ylöjärvi	Mt 2774 Asuntilantie—Antaverkantie parannus	500 000	Toteutetaan päällystysurakassa kesällä 2025. Korjausvelan purkamiseen saadulla rahoituksella pidennetään kohdetta siten, että toteutetaan kaikkiaan noin 4,7 km:n osuuden parantaminen.
tie	UUD	Hausjärvi	Mt 13814, Haminankyläntie 0,9 km	150 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	UUD	Helsinki	Vt 4 Lahdenväylä, Viikin meluesteen suunnitteluun	500 000	ELY-keskus valmistelee asiaa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.
tie	POP	Alavieska	Mt 787 Pohjanpuolentie ja Mt 7770 Jokiniituntie kevyen liikenteen väylä välillä Pohjanpuolentie—Someronkyläntie	540 000	Suunnitelma on valmis. Hanke toteutetaan v. 2026 yhteishankkeena kunnan kanssa.
tie	POP	Oulainen	Oulainen, jkpp-väylien rakenteen parantaminen ja uudelleen päällystäminen	700 000	Suunnitelma on valmis. Toteutetaan v. 2025.
tie	POP	Paltamo	Vt 5 Kontiomäen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun	100 000	Suunnitelma laaditaan vuosien 2025-26 aikana.
tie	POP	Kalajoki	Mt 18031 Pohjoisen Satamatien kevyen liikenteen väylä Puojilahti—PikkuMansikan saari valtion rahoitusosuudeksi	500 000	Hanke on saanut jakovararahoitusta v. 2023 ja 2025 yhteensä 900 000 €. Suunnitelma valmistuu v. 2025. Rahoitusta on jäämässä toteutukseen n. 600 000 €, kustannusarvio n. 2,0 M€.
tie	UUD	Hämeenlinna	Mt 3192, Liesontien päällystämiseen 3,7 km	700 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Tien numero on 13937.
tie	VAR	Mynämäki	Mt 192 Kustavintien tievalaistuksen rakentaminen välille Mietoinen—Y-tie	300 000	Hanke on kilpailutettu ja urakka valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

tie	UUD	Loppi	Mt 13609 Pilpalantie päällystäminen Pilpalasta alkaen	1 000 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	KES	Jyväskylä	Keljonkankaantien kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja toteuttamiseen	250 000	Katu- ja rakentamissuunnittelu on käynnissä. Toteutus vuonna 2026.
tie	POS	Tohmajärvi	Tohmajärvi—Tikkalan kevyen liikenteen väylä	450 000	Toimenpideselvitys on valmis, vt 6 Onkamo - Honkavaara tiesuunnitelma pyritään käynnistämään 2025. Toteutusvalmius 3-4 vuoden päästä.
tie	UUD	Loviisa	Mt 176 Gislom—Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelman laadinta	150 000	ELY-keskus valmistelee asiaa yhdessä Loviisan kaupungin kanssa.
tie	UUD	Loppi	Kt 54 riista-aidan jatko Sajatieltä länteen kohti Tammelaa 3,0 km	200 000	Rakentaminen loppuvuonna 2025
tie	POS	Kuopio	Mt 5640 Vianta—Kattaalankylä tieosuuden huonoimpien kohtien päällysteen parantamiseen	400 000	Toteutus 2025
tie	POS	Heinävesi	Mt 542 Luostarintien kunnostuksen ensimmäiseen vaiheeseen	800 000	Toteutus 2025
tie	EPO	Kauhava	Vt 19 ns. Road Housen eritasoliittymän suunnitteluun	350 000	Tiesuunnittelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2025 aikana.
tie	EPO	Kauhava	Vt 19 ns. MSK-Groupin alikulun suunnitteluun	95 000	Suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2025 aikana.
tie	EPO	Larsmo	Mt 17979 Västerbyvägen, Larsmo päällystäminen	660 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	POS	Kontiolahti	Kuurna—Kulhontie ja Puntarikoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen	450 000	Toimenpideselvitys laaditaan v. 2025.
tie	VAR	Karvia	Kt 13311 Alkkiantien päällystys	800 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	PIR	Sastamala, Nokia	Vt 11 Häijää—Nokia tievalaistuksen rakentaminen yhteishankkeena alueen kuntien kanssa	500 000	Hankintapäätös on tehty ja kaupunkien kustannusosuudet on varmistettu. Hanke toteutetaan pääsääntöisesti tänä vuonna, mutta viimeistelyjä jää ensi vuodelle eli hanke valmistuu kevättalvella 2026.
tie	POS	Tuusniemi ja Outokumpu	Vt 9 tiesuunnitelman laatimiseen välille Tuusniemi ja Outokumpu	800 000	Toimenpideselvityksen laadinta käynnistetään v. 2025 aikana.
tie	EPO	Veteli	Kalliojärventien peruskorjaukseen, Vetelin teollisuusalueella yhteishankkeena kunnan kanssa	275 000	Toteutuu v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	UUD	Sipoo	Nikkilä—Söderkulla kevyen liikenteen väylä, rakennussuunnitelma	150 000	Edellinen vaihe eli tiesuunnitelman laatiminen on vielä kesken, rakennussuunnitelman laatiminen käynnistynee syksyllä 2025.
tie	UUD	Sipoo	Mt 11697 Massbyntien päällystämiseen yhteishankkeena alueen yritysten ja kunnan kanssa	500 000	Kilpailutus keväällä 2025, toteutus 2025.
tie	POP	Suomussalmi	Mt 892 Ämmänsaari—Kytömäki täsmäkorjaukset 6 km	600 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysurakassa.
tie	UUD	Loviisa	Mt 1571, Mt 1580 liikenneturvallisuutta parantavat kohteet Isnäsin koulun ja urheilukentän ympäristössä	100 000	Hankkeen toteuttaminen aloitetaan suunnittelulla vuonna 2025.

tie	UUD	Loviisa	Mt 11891 Eskilomintien kevyen liikenteen väylä (välillä Backgärdantie — Heikantbacken), esiselvitys	20 000	Esiselvityksen laatiminen käynnistyy viimeistään syksyllä 2025.
tie	UUD	Loviisa	Mt 170 Koskenkylä—Greggböle kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatimiseen	175 000	ELY-keskus selvittää Loviisan kaupungin osallistumista kustannuksiin
tie	UUD	Lapinjärvi	Mt 11915 Labbyvägen päällystäminen, ensimmäinen osuus	100 000	Toteutetaan v. 2025.
tie	VAR	Naantali	Mt 1930 Kirkonsalmen silta—Velkuan tienhaara/Rauduinen kunnostukseen	350 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	POS	Pieksämäki	Mt 15282 Linnatie kunnostaminen	400 000	Toteutusajankohta on avoin. ELY-keskuksen mukaan edellyttäisi kaupungilta kaavoitusta ja tien hallinnollisen luokan muutosta.
tie	EPO	Kruunupyy	Mt 7450 Södra Terjärvvägen päällystäminen	140 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa. Päällystetään n. 1 km.
tie	EPO	Vöyri	Mt 7260 Maxmovägen päällystäminen	410 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	EPO	Mustasaari	Mt 7252 Petsmovägen päällystäminen noin 3 km huonokuntoisimmalla osuudella	310 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	EPO	Närpiö	Mt 6765 Rangsbyvägen päällystäminen huonokuntoisimmalla osuudella	270 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	POS	Joensuu	Mt 484 Hammaslahden kevyen liikenteen väylän rakentamiseen yhteishankkeena kunnan kanssa	500 000	Toteutusajankohta on avoin. Rahoitusta puuttuu n. 1,0 M€. Kaupunki ei ole halukas rahoittamaan kohdetta. Hanketta ei voi toteuttaa osissa.
tie	EPO	Mustasaari	Mt 7240 Björköbyvägen päällystäminen huonokuntoisimmalla osuudella	240 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	UUD	Inkoo	Mt 11141 Stenbrontien parantamiseen	400 000	Toteutetaan v. 2025 päällystysohjelmassa.
tie	UUD	Hollola	Rantatien kevyen liikenteen väylän uudelleenpäällystäminen Messilä—kirkonkylä yhteishankkeena kunnan kanssa	100 000	Toteutaan 2025, tarkempi toteutusväli vielä selvityksessä.
tie	EPO	Kurikka	Mt 17220 Lohiluomantien huonoimpien osuuksien paikkaukseen	40 000	Toteutetaan v. 2025.
tie	POS	Vieremä	Mt 577 Mäntyrinne—Valkeiskylä parantaminen	450 000	Toteutetaan v. 2025
tie	UUD	Hämeenlinna	Mt 2951 Lammintie 5,5 km kesken jääneen päällystämisen loppuun saattaminen	630 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	UUD	Loppi	Mt 13610 Kalamajantien alkuosan (Pilpalantie) noin 3 km uudelleenpäällystäminen	350 000	Kilpailutuksessa, tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla. Toteutus v. 2025.
tie	POS	Siilinjärvi	Mt 16279 Kehvontie kunnostukseen	500 000	Toteutetaan v. 2025
tie	POP	Oulu	Mt 816 Varjakantien alikulun suunnitteluun ja toteutukseen yhteishankkeena kaupungin kanssa	1 000 000	Suunnitelma laaditaan v. 2025-26. Toteutetaan v. 2027 yhteishankkeena kunnan kanssa. Kustannusarvio n. 1,4 M€.

tie	UUD	Jokioinen	Jokioinen—Vaulammi kevyen liikenteen väylän rakentamiseen yhteishankkeena kunnan kanssa	305 000	Jokioisten kunta toteuttaa hankkeen. Tien parantaminen välillä Vt 10-Anttilantie ja kaduksi muuttaminen kuuluvat hankkeeseen.
tie	PIR	Lempäälä	Mt 190 Ahtialantie pysäkkijärjestelyt	200 000	Suunnittelu 2025, toteutus 2026.
tie	UUD	Padasjoki	Mt 3134, Mt 14173, Mt 14174 Padasjoen keskusta-alueen jkpp-väylien päällystys	300 000	Suunnittelu on käynnissä ja toteutus kilpailutetaan kevään 2025 aikana, toteutus 2025.
tie	KAS	Kotka	Mt 357 parannus Keltakalliontien kohdalla yhteishankkeena kaupungin kanssa	225 000	Tiesuunnitelman laatiminen on kesken, rakennussuunnitelman laatiminen käynnistetään seuraavaksi. Rakentaminen v. 2026.
tie	KAS	Taipalsaari	Mt 4081 Sudensalmi—Vehkataipale parantaminen	1 420 000	Tiesuunnitelma on viimeisteltävänä, rakennussuunnitelman laatiminen käynnistetään seuraavaksi. Rakentaminen v. 2026.
tie	VAR	Rauma	Mt 1960 Unaja—Voiluoto kevyen liikenteen väylä, yhteishankkeena kaupungin kanssa.	1 000 000	Kustannusjaosta on neuvoteltu Rauman kaupungin kanssa. Urakka lähtee kilpailutukseen huhtikuussa ja tavoitteena on, että hanke valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.
			YHT.	**30 055 000**	
Muut TA2025 perusväylänpidon lisäykset					
			Itä-Suomen pienet liikennehankkeet	2 700 000	
			Tie 582 Varpaisjärventie välillä Varpaisjärvi-Lapinlahti		Tien kuivatuksen ja rakenteen kunnostus ja uudelleen päällystäminen v. 2025. (Rahoitus on yhdistelmä jakovara 2024, Itä-Suomen pienet liikennehankkeet sekä ELYn päällystysohjelman perusrahoitus v. 2025)
			Vt 6 Rääkkyläntien ja Kiteentien liittymä (Tolosenmäentien risteys: seututiet 482 ja 487)		Tie- ja rakentamissuunnitelman laatiminen, minkä jälkeen toteutus on mahdollinen alustavasti v. 2026 alkaen. Toteutus edellyttää lisärahoitusta.
			Joensuu-Nurmes rataosuuden kriittisimpien kohtien parantaminen		Toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä, toteutus v. 2025-2026.
			Mt 17941 Kivi–Pörkenäs (Fäbodantie); uusi tieyhteys välillä Länsiväylä–Västergärdan (investointiohjelma)	2 000 000	Hankkeen kilpailutus on käynnissä, rakentaminen käynnistyy v. 2025.
			Vt 8 Tjöck–Ömossa välillä päällystyksen ja rakenteiden korjaus (investointiohjelma)	6 500 000	Toteutus osana ELYn päällystysurakoita v. 2025-2026.