Resultat från nätprovtagning i Hemsjö, 2018

		Nätprov Hemsjö vattenverk																
	Datum	Ant mikr 22 3d	Antal långsa mv	Kolif	Aktin	Turb	Färg	COD_{Mn}	Kond	pH	Alk	dH	Ca	Mg	Fe	Mn	NH4-N	Provplats
Antal		5	5	5	2	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Min		0	0	0	0	0,18	5	0,98	23	7,6	110	5,5	37	1,6	0,0023	0,0024	0,01	
Max		2	9	0	2	0,10	5	0,98	25	7,9	120	6,6	44	2,0	0,0032	0,0053	0,01	
Medel		0,6	4,6	0	1	0,14	5	0,98	24	7,8	112	6,0	40	1,8	0,0026	0,0036	0,01	
	180123	2	4	0		0,10	5		24	7,9	110	5,6	37	1,8	0,0023	0,0024	0,01	
	180320	0	0	0	0	0,18	5	0,98	23	7,9	110	5,5	37	1,6	0,0032	0,0048	0,01	
	180424	0	3	0		0,10	5		23	7,6	110	5,9	39	1,9	0,0026	0,0034	0,01	
	180724	1	9	0		0,10	5		24	7,7	110	6,2	41	1,9	0,0019	0,0053	0,01	
	181023	0	4	0	2	0,10	5		25	7,7	120	6,6	44	2,0	0,0028	0,0021	0,01	
Antal		5	5	5	2	5	3	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Antal anm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Blå: <																	
	Röd: tj. m. anm.																	