Resultat från nätprovtagning i Hemsjö, 1:a halvåret 2019

		Nätprov Hemsjö vattenverk										
	Datum	Antal Odlingsbara	Antal Långsam växande	E-coli	Koliforma	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Provplats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	Påvisad	Påvisad	1,50	30	250	<7,5 >9,0	0,200	0,050	
Min		<1	1	<1	<1	<0,10	<5	24	7,7	0,0011	0,0012	
Max		2	5	<1	<1	0,06	<5	25	8	0,0025	0,0021	
Medel		<1,3	2,7	<1	<1	<0,10	<5	24	7,8	0,0020	0,0017	
	190122	<1	1	<1	<1	<0,10	<5	24	7,8	0,0011	0,0012	Skomakarevägen
	190319	<1	2	<1	<1	0,18	<5	25	7,7	0,0024	0,0018	
	190423	2	5	<1	<1	<0,10	<5	24	8	0,0025	0,0021	Relävägen
Antal		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Antal anm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Röd: tj. m. anm.											