Resultat från nätprovtagning i Hemsjö, 2020

		Nätprov Hemsjö vattenverk										
	Datum	Antal Odlingsbara	Antal Långsam växande	E-coli	Koliforma	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Provplats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	Påvisad	Påvisad	1,50	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	
	20-01-21	<1	4	<1	<1	<0,10	<5	23	7,7	0,0019	0,0029	
	20-04-21	<1	2	<1	<1	<0,10	<5	23	7,8	0,0019	0,0044	
	20-07-21	<1	<1	<1	<1	<0,10	<5	22	7,8	0,0018	0,0043	
	20-09-01	<1	26	<1	<1	<0,10	<5	21	7,8	<0,001	0,0019	
	20-10-20	<1	12	<1	<1	<0,10	<5	21	7,6	0,0012	0,0025	
Antal		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Antal anm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Röd: tj. m. anm.											